

管制人員的答覆

總目：基本工程儲備基金

分目：6553TH

總目 706—公路

綱領：

管制人員：路政署署長

局長：環境運輸及工務局局長

問題：以下的工程進度如何？2007-08 年度的撥款將用於哪些方面？預計工程何時完竣？與核准工程時預計的竣工日期是否有偏差？

(1) 6553TH：荃灣深井與嘉龍村之間的青山公路改善工程

提問人：陳偉業議員

答覆：在深井與嘉龍村之間一個 3.7 公里長的路段進行的青山公路改善工程(不包括青龍頭以西一個 400 米長的路段)已於 2006 年 5 月大致完成。經改善的雙程雙線分隔行車道已經通車。這項工程計劃的實際完工日期比批准撥款時的預測完工日期(即 2005 年 6 月)延遲了大約 11 個月。

至於餘下的青龍頭以西 400 米長路段，預期於 2007 年 6 月大致完成。在 2007-08 年度撥出的 4,000 萬元，主要用以支付餘下 400 米長路段的改善工程的費用和相關的駐工地人員費用。

簽署：

姓名：

韋志成

職銜：

路政署署長

日期：

19.3.2007