

審核 2011-12 年度
開支預算

答覆編號

THB(T)056

問題編號

0732

管制人員的答覆

總目： 60 路政署

分目：

綱領： (2)區域工程及維修

管制人員： 路政署署長

局長： 運輸及房屋局局長

問題：

就實施行人環境改善計劃，請告知過去三年（即 2008-09 至 2010-11 年度），為改善行人道路的無障礙情況作出規劃及工程，並依據區議會選區劃分列出有關工程項目的地點、規劃／工程簡述、工程所涉及的款額、施工狀況及預期完工的日期。

提問人： 李鳳英議員

答覆：

各項正在規劃或興建的無障礙設施包括在現有行人天橋／行人隧道提供升降機／斜路，以及在行人天橋／行人隧道、公共交通轉駁處及巴士總站提供凹凸紋引導徑／低邊行人路／凹凸紋警告條。有關在 2008-09 至 2010-11 年度進行的這些工程項目，詳情概述於下表：

地區	工程內容	涉及的設施數目	狀況	費用 (百萬元)	預計完成時間
中西區	在行人天橋／行人隧道提供升降機／斜路	18條行人天橋、 1條行人隧道、 3條高架行人道	全部正在研究	未有資料	這一組的加建工程會在2017年第三季或之前完成
	在行人天橋／公共交通轉駁處／巴士總站提供凹凸紋引導徑／低邊行人路／凹凸紋警告條	4條行人天橋、 2個公共交通轉駁處、 7個巴士總站	10項已完成 3項正在進行	0.1 0.2	不適用 進行中的工程會在2011年第一季至2012年第三季期間完成
東區	在行人天橋／行人隧道提供升降機／斜路	6條行人天橋、 1條行人隧道、 1條高架行人道	1項正在進行	17.7	進行中的工程會在2012年第二季或之前完成
			7項正在研究	未有資料	這一組的加建工程會在2016年第四季至2017年第三季期間完成
	在行人天橋／公共交	2條行人天橋、	14項已完成	0.5	不適用

地區	工程內容	涉及的設施數目	狀況	費用 (百萬元)	預計完成時間
	通轉駁處／巴士總站提供凹凸紋引導徑／低邊行人路／凹凸紋警告條	4個公共交通轉駁處、 9個巴士總站	1項正在進行	0.1	進行中的工程會在2011年第一季或之前完成
離島區	在巴士總站提供凹凸紋引導徑／低邊行人路／凹凸紋警告條	2個巴士總站	全部正在進行	0.1	進行中的工程會在2011年第四季或之前完成
九龍城	在行人天橋／行人隧道提供升降機／斜路	4條行人天橋、 7條行人隧道、 3條高架行人道	2項正進行詳細設計	32.4	這一組的加建工程分別會在2014年第一季和2017年第一季或之前完成
			12項正在研究	未有資料	這一組的加建工程會在2016年第四季至2017年第三季期間完成
葵青	在行人天橋／行人隧道提供升降機／斜路	10條行人天橋、 8條行人隧道、 3條高架行人道	3項已完成 1項正在進行	12.0 3.0	進行中的工程會在2011年第四季或之前完成
			2項正進行詳細設計	11.9	這一組的加建工程會在2014年第一季或之前完成
			15項正在研究	未有資料	這一組的加建工程會在2017年第二季或之前完成
	在行人天橋／公共交通轉駁處／巴士總站／行人隧道提供凹凸紋引導徑／低邊行人路／凹凸紋警告條	7條行人天橋 3個公共交通轉駁處 2條行人隧道	3項已完成	0.4	不適用
			9項正在研究	0.2	這一組的加建工程會在2012年第二季或之前完成
官塘	在行人天橋／行人隧道提供升降機／斜路	8條行人天橋、 1條行人隧道、 1條高架行人道	2項正進行詳細設計	27.9	這一組的加建工程會在2017年第一季或之前完成
			8項正在研究	未有資料	這一組的加建工程會在2016年第四季至2017年第三季期間完成
	在公共交通轉駁處／巴士總站提供凹凸紋引導徑／低邊行人路／凹凸紋警告條	2個公共交通轉駁處、 1個巴士總站	全部已完成	0.1	不適用
北區	在行人天橋／行人隧道提供升降機／斜路	12條行人天橋、 5條行人隧道 (1條行人隧道將以丁級工程項目撥款進行	3項正進行詳細設計	48.0	這一組的加建工程會在2013年第二季、2014年第一季和2017年第一季完成

地區	工程內容	涉及的設施數目	狀況	費用 (百萬元)	預計完成時間
		項目撥款進行有關工程)	14項正在研究	未有資料	這一組的加建工程會在2017年第三季或之前完成
	在行人天橋／公共交通轉駁處提供凹凸紋引導徑／低邊行人路／凹凸紋警告條	2條行人天橋	2項已完成	0.2	不適用
		2個公共交通轉駁處	2項正在研究	未有資料	這一組的加建工程會在2012年第二季或之前完成
西貢	在行人隧道提供升降機／斜路	1條行人隧道	正在研究	未有資料	這一組的加建工程會在2017年第三季或之前完成
	在行人隧道／公共交通轉駁處／巴士總站提供凹凸紋引導徑／低邊行人路／凹凸紋警告條	3條行人隧道	4項已完成	0.1	不適用
		2個公共交通轉駁處	2項正在研究	未有資料	這一組的加建工程會在2011年第二季或之前完成
		3個巴士總站	2項正進行詳細設計	0.2	這一組的加建工程會在2011年第四季或之前完成
沙田	在行人天橋／行人隧道提供升降機／斜路	4條行人天橋、3條行人隧道	2項正進行詳細設計	19.0	這一組的加建工程會在2014年第一季或之前完成
			5項正在研究	未有資料	這一組的加建工程會在2017年第三季或之前完成
	在行人天橋／公共交通轉駁處／巴士總站／行人隧道提供凹凸紋引導徑／低邊行人路／凹凸紋警告條	5條行人天橋 1條行人隧道 4個公共交通轉駁處 6個巴士總站	10項已完成	0.9	不適用
			3項正在進行	0.8	進行中的工程會在2011年第4季或之前完成
			2項正進行詳細設計	1.4	這一組的加建工程會在2012年第一季或之前完成
			1項正在研究	未有資料	加 建 工 程 會 在2011年第二季或之前完成
	深水埗	在行人天橋／行人隧道提供升降機／斜路	6條行人天橋、2條行人隧道	1項正在進行	10.6
4項正進行詳細設計				63.6	這一組的加建工程會在2014年第一季至2017年第一季期間完成
3項正在研究				未有資料	這一組的加建工程會在2016年第四季或之前完成

地區	工程內容	涉及的設施數目	狀況	費用 (百萬元)	預計完成時間
	在公共交通轉駁處提供凹凸紋引導徑／低邊行人路／凹凸紋警告條	1個公共交通轉駁處	已完成	0.1	不適用
南區	在行人天橋／行人隧道提供升降機／斜路	4條行人天橋、 4條行人隧道、 3條高架行人道	1項正在進行	10.6	進行中的工程會在2012年第三季或之前完成
			3項正進行詳細設計	39.2	這一組的加建工程會在2014年第一季或之前完成
			7項正在研究	未有資料	這一組的加建工程會在2016年第四季至2017年第三季期間完成
	在公共交通轉駁處／巴士總站提供凹凸紋引導徑／低邊行人路／凹凸紋警告條	4個公共交通轉駁處 2個巴士總站	4項已完成	0.1	不適用
			2項正在進行	0.1	進行中的工程會在2011年第四季或之前完成
大埔	在行人天橋／行人隧道提供升降機／斜路	8條行人天橋、 7條行人隧道	3項正進行詳細設計	21.5	這一組的加建工程會在2017年第一季或之前完成
			12項正在研究	未有資料	這一組的加建工程會在2017年第三季或之前完成
	在公共交通轉駁處提供凹凸紋引導徑／低邊行人路／凹凸紋警告條	6個公共交通轉駁處	5項已完成	0.5	不適用
			1項正在進行	0.1	進行中的工程會在2011年第三季或之前完成
荃灣	在行人天橋／行人隧道提供升降機／斜路	10條行人天橋、 3條行人隧道、 1條高架行人道	1項已完成	13.9	不適用
			2項正進行詳細設計	22.5	這一組的加建工程會在2014年第一季或之前完成
			11項正在研究	未有資料	這一組的加建工程會在2017年第三季或之前完成
	在行人天橋／公共交通轉駁處／巴士總站／行人隧道提供凹凸紋引導徑／低邊行人路／凹凸紋警告條	11條行人天橋 2個公共交通轉駁處 6個巴士總站 1條行人隧道	9項已完成	0.1	不適用
			11項正在研究	未有資料	這一組的加建工程會在2012年第二季或之前完成
屯門	在行人天橋／行人隧道提供升降機／斜路	10條行人天橋、 2條行人隧道、 1條高架行人道	1項已完成	6.0	不適用
			2項正進行詳細設計	20.2	這一組的加建工程分別會在2013年第二季和2017年第一季完成

地區	工程內容	涉及的設施數目	狀況	費用 (百萬元)	預計完成時間
	在行人天橋／巴士總站／行人隧道提供凹凸紋引導徑／低邊行人路／凹凸紋警告條	11條行人天橋 2個巴士總站 3條行人隧道	10項正在研究	未有資料	這一組的加建工程會在2017年第三季或之前完成
			2項已完成	0.1	不適用
			14項正在研究	未有資料	這一組的加建工程會在2012年第二季或之前完成
灣仔	在行人天橋／行人隧道提供升降機／斜路	26條行人天橋、 2條行人隧道	1項正在進行 7項正進行詳細設計	10.6 84.0	進行中的工程會在2013年第二季或之前完成 正處於詳細設計階段的這一組的加建工程會在2013年第二季至2017年第三季期間完成
			20項正在研究	未有資料	這一組的加建工程會在2016年第四季至2017年第三季期間完成
黃大仙	在行人天橋／行人隧道提供升降機／斜路	3條行人天橋、 5條行人隧道、 1條高架行人道	2項正進行詳細設計	22.0	這一組的加建工程會在2017年第一季或之前完成
			7項正在研究	未有資料	這一組的加建工程會在2016年第四季至2017年第三季期間完成
	在公共交通轉駁處提供凹凸紋引導徑／低邊行人路／凹凸紋警告條	1個公共交通轉駁處	已完成	0.4	不適用
油尖旺	在行人天橋／行人隧道提供升降機／斜路	9條行人天橋、 8條行人隧道	2項正在進行	7.0	進行中的工程會在2011年第四季或之前完成
			1項正進行詳細設計	13.3	加建工程會在2017年第一季或之前完成
			14項正在研究	未有資料	這一組的加建工程會在2016年第四季至2017年第三季期間完成
	在公共交通轉駁處／巴士總站提供凹凸紋引導徑／低邊行人路／凹凸紋警告條	2個公共交通轉駁處 3個巴士總站	4項已完成	1.1	不適用
			1項正在進行	0.1	進行中的工程會在2011年第一季或之前完成

地區	工程內容	涉及的設施數目	狀況	費用 (百萬元)	預計完成時間
元朗	在行人天橋／行人隧道提供升降機／斜路	2條行人天橋、 2條行人隧道	4項正在研究	未有資料	這一組的加建工程會在2017年第三季或之前完成
	在行人天橋／巴士總站／行人隧道提供凹凸紋引導徑／低邊行人路／凹凸紋警告條	27條行人天橋 9條行人隧道 2個巴士總站	1項已完成	0.3	不適用
			37項正在研究	未有資料	這一組的加建工程會在2012年第二季或之前完成

簽署：_____

姓名：_____ 劉家強

職銜：_____ 路政署署長

日期：_____ 18.3.2011