

管制人員的答覆

(問題編號：0265)

總目： (60) 路政署
分目： (-) 沒有指定
綱領： (1) 基本工程
管制人員： 路政署署長 (陳派明)
局長： 運輸及房屋局局長

問題：

有關已開展的3個位於葵涌的上坡地區自動扶梯連接系統和升降系統項目，現時的工程施工進度如何？有關工程完工日期有否變動？如有，原因及詳情為何？當中有否涉及工程費用變動？

提問人：陳恒鑾議員 (立法會內部參考編號：33)

答覆：

有關葵涌區內三個正在施工的上坡地區自動扶梯連接系統和升降系統項目，進度如下：

- (a) 葵盛圍至興盛路升降機及行人通道系統的建造工程已進入最後階段。項目的目標竣工日期為2020年年底，造價預算為2.394億元，兩者均維持不變。
- (b) 大窩口道至禾塘咀街升降機及行人通道系統的建造工程於2019年2月展開。項目的目標竣工日期為2021年第四季，造價預算為2.494億元，兩者均維持不變。
- (c) 青山公路至工業街升降機及行人通道系統的建造工程於2019年12月展開。項目的目標竣工日期為2023年第二季，造價預算為5.844億元，兩者均維持不變。

- 完 -