

管制人員的答覆

(問題編號：2416)

總目： (60) 路政署  
分目： (-) 沒有指定  
綱領： (3) 鐵路發展  
管制人員： 路政署署長 (陳派明)  
局長： 運輸及房屋局局長

問題：

就沙中綫工程，請列出以下資料：

工程分目	項目名稱	原定完工日期	預計／實際完工日期	委託港鐵的項目管理費	預算總開支	實際／最新開支

提問人：陳恒鑽議員 (立法會內部參考編號：46)

答覆：

有關沙中綫項目的資料如下：

分目	項目名稱	原定完工日期	預計／實際完工日期	核准項目預算(百萬元)	實際／最新開支(百萬元)
6059TR	沙中綫－鐵路建造工程－灣仔發展計劃第二期內的保護工程	2011年 12月	2012年 11月	153	119 (實際)
6058TR	沙中綫－鐵路建造工程－保護工程	2014年 年初	2014年 6月	542	441 (實際)
6063TR	沙中綫－鐵路建造工程－前期工程	2015年 12月	2016年 12月	7,103	6,229 (截至2019年12月)
6064TR	沙中綫－非鐵路建造工程－前期工程	2015年 12月	2018年 3月	1,448	1,317 (截至2019年12月)
6061TR	沙中綫－鐵路建造工程－餘下工程	2020年 12月	2022年 第一季	65,433 <sup>註(1)</sup>	56,900 (截至2019年12月)
6062TR	沙中綫－非鐵路建造工程－餘下工程	2020年 12月	2022年 第一季	5,983 <sup>註(1)</sup>	5,587 (截至2019年12月)

註：

- (1) 立法會正考慮一項有關上調分目6061TR(由654.33億元上調至741.30億元)及分目6062TR(由59.83億元上調至73.50億元)核准工程預算的撥款建議。

根據香港鐵路有限公司(港鐵公司)與政府在2012年簽訂的委託協議，就沙中線項目支付港鐵公司的項目管理費總數為78.93億元。

- 完 -