

管制人員的答覆

總目：基本工程儲備基金
總目 706－公路

分目：6025TC 更換全港的傳統式交通燈為發光二極管式交通燈

綱領：

管制人員：路政署署長

局長：運輸及房屋局局長

問題：

上述工程的累積開支，較財務委員會就 PWSC(2007-09)87 號文件載述的建議所核准的預算為少；該項工程的實際開支與 2012-13 年度的預算合計，較核准工程預算少 50%。政府曾在 2011 年 2 月 22 日發展事務委員會的會議上表示，該項工程將於 2012 年第三季完成。政府當局可否告知本委員會：

- (a) 為何該項工程的開支較 2011-12 和 2012-13 年度的預算為少？
- (b) 該項工程的最新進度，包括至今已在港島、九龍和新界裝設發光二極管式交通燈的分項數字；
- (c) 該項工程的最新預計完成日期；以及
- (d) 會否採取措施以加快工程進度？

提問人：石禮謙議員

答覆：

- (a) 過往數年，由於市場競爭激烈，發光二極管產品的價格出現下降趨勢，該項工程的招標價格亦有所下降。因此，工程費用的預算總額，由核准工程預算的 1.403 億元下調至大約 8,000 萬元，2011-12 和 2012-13 年度的預算開支亦相應下調。
- (b) 裝設發光二極管式交通燈的最新進度如下：

地區	裝設發光二極管式交通燈的路口數目		完成比率
	有待裝設	已經裝設	
港島	400	400	100%
九龍	640	640	100%
新界	780	470	60.3%

