

管制人員的答覆

(問題編號：1975)

總目： (60) 路政署

分目： (-) 沒有指定

綱領： (3) 鐵路發展

管制人員： 路政署署長 (劉家強)

局長： 運輸及房屋局局長

問題：

政府預算2016年委託給鐵路公司或其他機構正進行設計及建築的基本工程項目為16個，涉及約1744億元開支，請告知：

- (a) 列出委託給鐵路公司或其他機構正進行設計及建築的基本工程項目，包括列出負責機構名稱、涉及的工程開支、須支付予受委託機構的費用，及預計竣工日期；
- (b) 列出上述工程項目中，涉及工程超支或延誤的項目，並列出超支金額、延誤時間及原因；
- (c) 政府預計2016年有兩個鐵路發展項目正由顧問公司進行研究和其他工作，請列出該兩個項目的名稱、詳情及推行時間表。

提問人： 范國威議員 (議員問題編號：15)

答覆：

- (a) 有關工程的分目、項目名稱、受委託方、預算總開支及預計完工日期表列如下：

分目	項目名稱	受委託方	預算總開支 (百萬元)	預計完工日期
6038TR	西鐵(第1期)－屯門段 － 主要基建工程	香港鐵路 有限公司 (港鐵公司)	409.3	工程大致完成
6039TR	西鐵(第1期)－深水埗段 － 主要基建工程	港鐵公司	378.7	工程大致完成

分目	項目名稱	受委託方	預算總開支 (百萬元)	預計完工日期
6045TR	西鐵(第1期)－元朗段－主要基建工程	港鐵公司	576.0	工程大致完成
6055TR	西港島線－主要基建工程	港鐵公司	79.6*	工程大致完成
6052TR	廣深港高速鐵路香港段(高鐵香港段)－設計及地盤勘測工作	港鐵公司	2,782.6	工程大致完成
6053TR	高鐵香港段－鐵路建造工程	港鐵公司	70,405.0	2018年第三季 (包括6個月的緩衝時間)
6057TR	高鐵香港段－非鐵路建造工程	港鐵公司	16,015.0	2018年第三季 (包括6個月的緩衝時間)
6051TR	沙田至中環線(沙中線)－設計及地盤勘測	港鐵公司	2,407.5*	工程大致完成
6058TR	沙中線－鐵路建造工程－保護工程	路政署主要工程管理處	440.6*	工程大致完成
6059TR	沙中線－鐵路建造工程－灣仔發展計劃第二期內的保護工程	土木工程拓展署	119.5*	工程大致完成
6063TR	沙中線－鐵路建造工程－前期工程	港鐵公司	6,254.9*	2016年年底
6064TR	沙中線－非鐵路建造工程－前期工程	港鐵公司	1,328.7*	2016年年底*
6061TR	沙中線－鐵路建造工程－餘下工程	港鐵公司	65,433.3*	2021年
6062TR	沙中線－非鐵路建造工程－餘下工程	港鐵公司	5,983.1*	2021年
6056TR	南港島線(東段)－主要基建工程	港鐵公司	927.0*	2016年上半年
6060TR	觀塘線延線－主要基建工程	港鐵公司	826.9*	2016年第三或第四季
總計			174,367.7	

*檢討中

(b) 有關涉及延誤或超支工程的分目、項目名稱、原來及預計完工日期，以及預算超支表列如下：

分目	項目名稱	原定完工日期	預計完工日期	預算超支(百萬元)
6053TR	高鐵香港段－鐵路建造工程	2015年8月	2018年第三季 (包括6個月的緩衝時間)	15,387.5
6057TR	高鐵香港段－非鐵路建造工程	2015年8月	2018年第三季 (包括6個月的緩衝時間)	4,215.0
6063TR	沙中線－鐵路建造工程－前期工程	2015年第四季	2016年年底	檢討中
6064TR	沙中線－非鐵路建造工程－前期工程	2015年第四季	2016年年底*	檢討中
6061TR	沙中線－鐵路建造工程－餘下工程	2020年12月	2021年	檢討中
6062TR	沙中線－非鐵路建造工程－餘下工程	2020年12月	2021年	檢討中
6056TR	南港島線(東段)－主要基建工程	2015年	2016年上半年	檢討中
6060TR	觀塘線延線－主要基建工程	配合2015年觀塘線延線完工	2016年第三或第四季	檢討中

*檢討中

延誤及超支的原因大致包括遇到不利的地質情況、建造率低於預期、工程質量及物流問題、承建商的配合和協調、工地限制(例如遷移公用設施、臨時交通改道、天氣惡劣、價格飆升等)。

(c) 有關本綱領下的顧問研究的名稱、預計總開支及預計完工日期表列如下：

研究名稱	預計總開支(百萬元)	預計完工日期
沙中線－建設、測試和調試階段的監察及核實(監核)顧問研究	190.9	2021年
高鐵香港段－建設、測試和調試階段的監核顧問研究	199.2	2019年**

**監核顧問在高鐵香港段啟用後的主要職責，是審閱港鐵公司內部的項目監控小組(專注成本監控、顧問合約和其他合約採購、建議方案審視工作、策略事宜和項目風險)就擬備最後結算而遞交的文件及申索評估報告。

- 完 -