

審核二〇〇九至一〇年度  
開支預算

答覆編號

ENB154

問題編號

0048

管制人員的答覆

總目： 60 路政署

分目：

綱領： (1)基本工程

管制人員： 路政署署長

局長： 環境局局長

問題：

就路政署進行的隔音屏障工程，請告知本會：

1. 觀塘繞道、完善路、將軍澳道、青衣及荃灣引道之青荃橋加建隔音屏障工程的最新進度及完成時間表；
2. 粉嶺公路(寶石湖路至和興路)、沙田路、大埔太和路、大埔公路(沙田段)和新清水灣道的加建隔音屏障工程的設計詳情、預算開支及動工日期。

提問人： 鄭家富議員

答覆：

(a) 下表載列已展開的隔音屏障加建工程的進度：

路段	展開時間	截至 2009 年 2 月的完成百分率	完成時間 (目標)
觀塘繞道	2008 年 6 月	28%	2010 年 12 月
完善路	2008 年 10 月	14%	2010 年 3 月
將軍澳道	2007 年 9 月	74%	2009 年 12 月
青衣及荃灣引道之青荃橋	2008 年 1 月	53%	2010 年 12 月

(b) 下表載列正進行詳細設計的工程項目的詳情：

路段	隔音屏障／隔音罩的大概長度		最新的工程預算費用 (百萬元，按 2008 年 9 月價格計算)	展開時間 (目標)
	類別	長度 (米)		
粉嶺公路 (寶石湖路至和興路)	懸臂式隔音屏障： 直立式隔音屏障：	4 025 640	705.8	2009 年年底

路段	隔音屏障／隔音罩的大概長度		最新的工程 預算費用 (百萬元， 按 2008 年 9 月 價格計算)	展開時間 (目標)
	類別	長度 (米)		
沙田路	密封式隔音罩： 懸臂式隔音屏障： 直立式隔音屏障：	160 230 160	359.0	2010 年年底
大埔太和路	局部式隔音罩： 懸臂式隔音屏障： 直立式隔音屏障：	140 170 70	174.4	2010 年年底
大埔公路 (沙田段)	懸臂式隔音屏障： 直立式隔音屏障：	1 600 800	482.1	2010 年年底
新清水灣道	正檢討其他緩解方案		107.7	正在檢討中

上述工程項目尚待財務委員會審批。

簽署： \_\_\_\_\_  
姓名： \_\_\_\_\_ 韋志成  
職銜： \_\_\_\_\_ 路政署署長  
日期： \_\_\_\_\_ 18.3.2009