

管制人員的答覆

(問題編號：4271)

總目： (60) 路政署
分目： (-) 沒有指定
綱領： (3) 鐵路發展
管制人員： 路政署署長 (鍾錦華)
局長： 運輸及房屋局局長

問題：

廣深港高速鐵路香港段(高鐵香港段)的工程將於今年內完成。就此，請告知本會：

目前高鐵工程的總開支、各項目工程進度為何；

就高鐵香港段的建造工程各個項目，至今亦出現多宗申索，當局請以表列出以下資料：

工程範圍	合約編號	合約總價	承建商	申索宗數	申索金額	發放金額

提問人：郭家麒議員 (議員問題編號(立法會用)：192)

答覆：

- (1) 截至2018年2月底，高鐵香港段工程2個工務計劃項目(即第6053TR及6057TR號)的總開支為780.29億元。根據香港鐵路有限公司(港鐵公司)提供的資料，截至2017年12月31日，高鐵工程整體完成98.6%。
- (2) 根據港鐵公司提供的資料，截至2017年12月31日，港鐵公司共接獲承建商就高鐵工程提出1 090宗具有理據的申索，申索總額約為296億元，佔已批出合約總額64.8%。截至同一日，已解決的申索共294宗，港鐵公司並已發放約93.36億元，佔已批出合約總額約20.4%。考慮到個別工程的需要及個案的審核和商討進度，部分尚未解決的個案獲發放中期金額合共約44.79億元。相關資料表列如下：

工程範圍	批出的 合約總值 (億元)	已解決的申索			尚未解決的申索		
		宗數	申索金額 (億元)	發放金額 (億元)	宗數	申索金額 (億元)	中期發放 金額 (億元)
鐵路隧道	225.5	158	48.06	24.65	424	76.67	22.44
車站	147.42	129	100.66	62.85	279	16.75	7.44
機電工程	84.29	7	8.41	5.86	93	45.94	14.91
合計	457.21	294	157.13	93.36	796	139.36	44.79

根據工程合約的相關條款，政府不能在未取得承建商的同意下，向外披露他們個別的申索資料。

- 完 -