

管制人員的答覆

(問題編號：6114)

總目： (60) 路政署
分目： (-) 沒有指定
綱領： (2) 區域及維修工程
管制人員： 路政署署長 (鍾錦華)
局長： 運輸及房屋局局長

問題：

路政署負責維修所有公用道路，包括道路構築物、政府行車隧道、道路設備、排水系統及路旁斜坡。請提供：

(a) 過去三年，路政署外判工程資料，請按下表回答：

工程合約編號及開始日期	工程合約內容	工程中標公司	工程中標金額	工程預計完工日期	工程實際完工日期

(b) 過去三年，緊急事故工程資料，請按下表回答：

工程開始日期及時期	位置	工程合約內容	工程金額	工程預計完工日期	工程實際完工日期

(c) 署方如何定義工程屬「緊急事故工程」或「普通工程」？「緊急事故工程」或「普通工程」執行程序有何分別？署方現時會如何通知其他部門協調工程？

提問人：毛孟靜議員 (議員問題編號(立法會用)：106)

答覆：

(a) 過去3年的合約及維修工程詳情載列如下：

合約編號及開始日期	合約內容	中標公司	中標金額(百萬元)	預計完工日期	實際完工日期
08/HY/2013 (2014年4月1日)	管理和維修九龍東的公共道路(高速道路除外)，包括進行相關的斜坡、道路構築物、隧道、	新福港(土木)有限公司	343	2018年 6月29日	進行中

合約編號及 開始日期	合約內容	中標公司	中標金額 (百萬元)	預計完工 日期	實際完工 日期
	園境設施和小規模道路改善工程。				
09/HY/2013 (2014年4月1日)	管理和維修九龍西的公共道路(高速道路除外),包括進行相關的斜坡、道路構築物、隧道、園境設施和小規模道路改善工程。	順源建築有限公司	372	2020年 6月29日	進行中
04/HY/2010 (2011年4月1日)	香港島道路(快速公路除外)之管理及維修 2011-2017	中國路橋工程有限責任公司-偉金建築有限公司合營公司	836	2017年 3月31日	2017年 6月29日
01/HY/2016 (2017年4月1日)	香港島道路(快速公路除外)之管理及維修 2017-2023	昭興建築運輸有限公司	598	2023年 3月31日	進行中
HY/2013/10 (2013年9月9日)	為市區路旁人造斜坡/護土牆進行加固工程(A組)	中國地質工程集團公司	63.6	2016年 9月8日	2017年 7月12日
HY/2017/03 (2017年6月28日)	為市區路旁人造斜坡/護土牆進行加固工程(B組)	中國地質工程集團公司	98.88	2020年 12月27日	進行中
HY/2015/07 (2016年1月28日)	東區海底隧道一實地及實驗所測試服務	輝固土力工程及檢測有限公司	3.453	2017年 12月21日	2018年 1月2日
HY/2014/11 (2015年6月11日)	紅磡海底隧道一實地及實驗所測試服務	輝固土力工程及檢測有限公司	1.69	2015年 11月22日	2015年 11月5日
11/HY/2007 (2008年4月1日)	新界西及九龍快速公路及港方口岸區道路管理及維修	昭興建築運輸有限公司	1,100	2016年 3月31日	2016年 3月31日
06/HY/2011 (2012年4月1日)	除快速公路外之大埔及北區道路管理及維修	昭興建築運輸有限公司	278	2016年 3月31日	2016年 3月31日
07/HY/2011 (2012年4月1日)	沙田、西貢及離島區道路管理及維修	中國路橋工程有限責任公司	700	2018年 3月31日	進行中
05/HY/2012 (2013年4月1日)	新界東及香港島快速公路之管理及維修	金門-偉金聯營	700	2019年 3月31日	進行中
01/HY/2014 (2015年4月1日)	新界西道路(快速公路除外)之管理及維修 2015-2021	順源建築有限公司	1,200	2021年 3月31日	進行中
02/HY/2015 (2016年4月1日)	大埔及北區道路(快速公路除外)之管理及維修	昭興建築運輸有限公司	371	2022年 3月31日	進行中

合約編號及開始日期	合約內容	中標公司	中標金額(百萬元)	預計完工日期	實際完工日期
03/HY/2015 (2016年4月1日)	新界西及九龍快速公路及港方口岸區道路之管理及維修	中國路橋工程有限責任公司	850	2022年 3月31日	進行中
HY/2013/10 (2013年9月9日)	市區路旁人造斜坡／擋土牆加固工程(A組)	中國地質工程集團公司	63.6	2016年 9月8日	2017年 7月12日
HY/2017/03 (2017年6月28日)	市區路旁人造斜坡／擋土牆加固工程(B組)	中國地質工程集團公司	98.88	2020年 12月27日	進行中
19/HY/2014 (2016年5月4日)	新界區路旁人造斜坡／擋土牆鞏固工程	土力資源有限公司	92.74	2019年 5月3日	進行中

(b) 過去3年，我們就緊急工程(包括因路陷而進行的工程)發出約615份施工通知。有關款額逾5萬元的施工通知，詳情載列於下表：

開始日期及時期	位置	合約內容	金額(元)	預計完工日期	實際完工日期
2015年3月4日	維園道	提供照明、標誌及防護，協助警方進行臨時交通改道；以及提供工人，以進行交通安排。	69,100	2015年 3月6日	2015年 3月6日
2015年4月11日	金鐘道	重鋪柔性行車道路面	238,500	2015年 4月13日	2015年 4月12日
2015年4月19日	般咸道	移除塌樹	62,800	2015年 4月19日	2015年 4月19日
2015年7月22日	般咸道	移除塌樹	98,100	2015年 7月22日	2015年 7月22日
2015年7月22日	赤柱峽道	清理危險滑坡泥石、保護坡面及控制地面水工程。	50,300	2015年 7月23日	2015年 7月23日
2015年9月10日	恆業街	修葺下陷道路	56,300	2015年 9月12日	2015年 9月12日
2016年10月20日	寶雲道	清理危險滑坡泥石、保護坡面及控制地面水工程。	100,300	2016年 11月23日	2016年 11月23日
2016年10月20日	赤柱峽道	同上	184,600	2016年 10月24日	2016年 11月4日
2016年10月20日	赫蘭道	同上	51,500	2016年 11月22日	2016年 11月11日
2016年10月31日	大潭道	同上	79,700	2016年 11月30日	2016年 11月10日
2017年6月19日	大潭道	同上	123,700	2017年 6月21日	2017年 6月21日

開始日期及時期	位置	合約內容	金額(元)	預計完工日期	實際完工日期
2017年6月13日	大潭道	清理滑坡泥石，並提供臨時屏障及防護，隔開滑坡位置。	209,100	2017年6月14日	2017年6月14日
2017年4月11日	海壇街	修葺下陷道路	250,000	2017年4月16日	2017年4月16日
2017年10月27日	承豐道	修葺下陷道路	108,600	2017年10月28日	2017年10月28日
2016年8月10日	大埔滘 - 大埔公路	提供照明、標誌及防護，以進行臨時交通改道；以及使用鋼筋和疏水孔保護塌坡和清理滑坡泥石。	65,100	2016年8月11日	2016年8月11日
2016年9月7日	嶼南路	提供照明、標誌及防護，以進行臨時交通改道；以及提供工人和機械，以進行清理斜坡及行車道滑坡泥石的工作。	67,000	2016年9月7日	2016年9月8日
2016年10月11日	和宜合道	提供照明、標誌及防護，以進行臨時交通改道，並挖走破損路面，以瀝青重鋪。	53,900	2016年10月12日	2016年10月12日
2017年7月19日	吐露港公路及大埔公路-大窩段交界處的橋樑／天橋／暗渠	提供工人及機械，以維修損毀混凝土接頭	83,300	2017年7月19日	2017年7月19日

(c) 一般來說，路政署會為(1)防止任何人受傷；(2)拯救人命；(3)防止任何財產受損害；或(4)防止任何公共運輸系統或公用設施出現嚴重的中斷或被擾亂情況而進行緊急工程。

就緊急工程而言，定期保養承辦商接到路政署的施工通知後，會立即調動機械及工人，務求盡快完成工程。所有有關部門／當局(例如香港警務處(警務處)及運輸署)會即時接獲通知。若預計會出現嚴重的交通中斷情況，路政署會即時通知運輸署緊急事故交通協調中心，安排作出相關公布。如涉及掘路工程，路政署亦會盡快通知有關各方，例如受工程影響的公用事業機構。

當發出八號或更高熱帶氣旋警告訊號、紅色或黑色暴雨警告、山泥傾瀉警報或錄得VI度或以上強度地震時，路政署緊急控制中心(控制中心)便會啟動運作，處理緊急事故。控制中心會盡快通知其他部門，包括運輸署(就道路修葺及道路阻塞物的清理)和土木工程拓展署(就山泥傾瀉事宜)，作出協調。

至於常規工程，路政署會遞交臨時交通安排，以徵求警務處、運輸署等有關當局同意，亦會通知有關各方(例如公用事業機構)。路政署一般會給予定期保養承辦商一段合理時間，讓承辦商調動機械及工人，執行有關工程。

- 完 -