

管制人員的答覆

(問題編號：0096)

總目： (60) 路政署
分目： (-) 沒有指定
綱領： (1) 基本工程
管制人員： 路政署署長(陳派明)
局長： 運輸及物流局局長

問題：

就「人人暢道通行」計劃，政府可否告知本會：

1. 過去3年，「人人暢道通行」計劃每年在九龍中區內增設的行人天橋、高架行人道和在行人隧道內新加建的無障礙通道設施的工程地點及設施類型及所涉開支為何；及
2. 2023至24年度，擬在九龍中區加建無障礙通道設施的地點、類型、進度及預計完成日期為何？

提問人：楊永杰議員(立法會內部參考編號：16)

答覆：

1. 過去3年，在「人人暢道通行」計劃下，共完成7個位於九龍中的項目。相關項目於2020-21、2021-22及2022-23年度的開支分別為4,386萬元、2,143萬元及1,033萬元。該7個項目詳情表列如下：

結構編號	位置	行人通道類別	設施類別	竣工日期
九龍城				
KS10	橫跨太子道東及馬頭涌道近打鼓嶺道	行人隧道	升降機	2020年1月
KF102	橫跨紅磡南道近紅菱街及黃埔街	行人天橋	升降機	2021年11月
KF29	橫跨九龍城道及新山道	行人天橋	升降機	2021年12月

結構編號	位置	行人通道類別	設施類別	竣工日期
黃大仙				
K36	於蒲崗村道橫跨龍翔道	高架 行人道	斜道	2020年4月
KS12	橫跨彩虹道近樂善道	行人隧道	升降機	2020年9月
KS35	橫跨太子道東近新蒲崗 交匯處	行人隧道	斜道	2020年10月
K8	沿鳳舞街橫跨龍翔道	高架 行人道	升降機	2021年6月

2. 在2023-24年度，路政署會繼續推展下列「人人暢道通行」計劃下位於九龍中的加建升降機項目：

結構編號	位置	行人通道類別	暫定竣工日期	情況
九龍城				
KC01	橫跨聯合道近聯福道	行人天橋	2023年6月	正在施工
K64	橫跨紅磡道近戴亞街	高架 行人道	2024年6月	正在施工
KS41	橫跨漆咸道北近溫思勞街	行人隧道	2024年6月	正在施工
OM01	橫跨忠孝街近愛民邨敦民樓	行人隧道	2024年9月	正在施工
KS8	橫跨太子道西近獅子石道	行人隧道	2024年9月	正在施工
KS9	橫跨太子道西於九龍城 交匯處	行人隧道	2024年9月	正在施工
KS32	橫跨馬頭涌道近世運道 及九龍城交匯處	行人隧道	2024年9月	正在施工
KF107	橫跨船景街、紅磡南道 及紅鸞道近愛景街	行人天橋	2025年1月	正在施工
KS23	橫跨東鐵線路軌近舒梨 道及石竹路	行人隧道	2025年6月	正在施工
KF111	橫跨界限街近基堤道	行人天橋	2027年3月	正在為 工程招標
KS21	橫跨佛光街近和衷街	行人隧道	2027年3月	正在為 工程招標
黃大仙				
KF73	橫跨東頭村道近東隆道	行人天橋	2023年6月	正在施工

結構編號	位置	行人通道類別	暫定竣工日期	情況
WTS04	橫跨竹園道連接鵬程苑及竹園南邨	行人天橋	2023年6月 (1號升降機) 2027年3月 (2號升降機)	正在施工 (1號升降機) 正在為工程招標 (2號升降機)
KF76	橫跨鳳德道近龍蟠街	行人天橋	2024年6月	正在施工
KF92A	橫跨龍蟠街近鳳德道	行人天橋	2024年6月	正在施工
KF62	橫跨鳳德道及蒲崗村道近鳳德邨	行人天橋	2027年3月	正在為工程招標
KF77	橫跨龍翔道近斧山道	行人天橋	2027年3月	正在為工程招標
CYS03	橫跨竹園道連接竹園廣場及竹園體育館	行人天橋	2027年3月	正在為工程招標
WTS05	橫跨東頭村道近黃大仙下邨龍達樓	行人天橋	2027年3月	正在為工程招標
TZL01	橫跨雙鳳街連接慈樂邨(一期)及慈樂邨(二期)	行人天橋	2028年6月	正在設計
WTH01	橫跨富美街連接橫頭磡邨宏暉樓及宏富樓/宏安樓	行人天橋	2028年6月	正在設計

- 完 -