

審核 2012-13 年度
開支預算

答覆編號

THB(T)038

問題編號

2529

管制人員的答覆

總目：60 – 路政署

分目：

綱領：(1) 基本工程

管制人員：路政署署長

局長：運輸及房屋局局長

問題：

在此綱領下，路政署表示投放約 50 億元的開支提供多項道路基建。請就此綱領下提及已展開的工程提供以下資料：

各項已展開工程	(a) 動工日期	(b) 預計完工日期	(c) 最初預計開支	(d) 實際開支	(e) (c)與(d)出現的差異及原因
港珠澳大橋 香港口岸的 填海工程					
.....					
.....					
重建新光中心附近的行人天橋					

提問人：黃成智議員

答覆： 在本財政年度預算中基本工程儲備基金下，有關此綱領下第 4 點多項道路基建項目工程計劃的數字及資料如下：

審核 2012-13 年度
開支預算

答覆編號

THB(T)038

問題編號

2529

各項已展開工程	(a) 動工日期	(b) 預計完工日期	(c) 最初預計開支(核准項目預算)(百萬元)	(d) 截至31.3.2011止的實際開支(百萬元)	(e) (c)與(d)出現的差異及原因(百萬元)
港珠澳大橋香港口岸的填海及口岸設施	2011年底	2016年底	30,433.9	-	差異: 30,433.9 原因: 工程計劃於2011年11月獲立法會財務委員會批准撥款, 工程剛在同年年底開展, 餘下開支將按工程進度支付
屯門至赤鱗角連接路—詳細設計、工地勘測及前期工程	2011年底	2016年初	1,909.6	-	差異: 1,909.6 原因: 工程計劃於2011年11月獲立法會財務委員會批准撥款, 工程剛在同年年底開展, 餘下開支將按工程進度支付
錦學路改善及擴建工程	2011年7月	2013年初	148.6	-	差異: 148.6 原因: 工程計劃於2011年2月獲立法會財務委員會批准撥款, 工程於同年7月開展仍在進行中, 餘下開支將按工程進度支付

審核 2012-13 年度
開支預算

答覆編號

THB(T)038

問題編號

2529

各項已展開工程	(a) 動工日期	(b) 預計完工日期	(c) 最初預計開支(核准項目預算) (百萬元)	(d) 截至 31.3.2011 止的實際 開支 (百萬元)	(e) (c)與(d)出現的差異及原因 (百萬元)
在公共行人天橋、高架行人道及行人隧道加建無障礙通道設施 – 設計工作及第一期建造工程	2011年 12月	2014 年中	292.1	-	差異: 292.1 原因: 工程計劃於 2011年 7 月獲立法會財務委員會批准撥款, 工程剛在同年年底開展, 餘下開支將按工程進度支付
屯門公路的重建及改善工程(包括加建隔音屏障工程)	2008年 10月	2014 年底	6,804.3	1,464.64	差異: 5,339.66 原因: 工程仍在進行中, 餘下開支將按工程進度支付
荃灣行人天橋 – 網絡擴充工程 – 沿大河道興建行人天橋 A	2008年 12月	2012 年中	169	80.66	差異: 88.34 原因: 工程仍在進行中, 餘下開支將按工程進度支付
屯門公路市中心段交通改善工程	2009年 12月	2013 年底	1,814.4	213.36	差異: 1,601.04 原因: 工程仍在進行中, 餘下開支將按工程進度支付

審核 2012-13 年度
開支預算

答覆編號

THB(T)038

問題編號

2529

各項已展開工程	(a) 動工日期	(b) 預計完工日期	(c) 最初預計開支（核准項目預算） (百萬元)	(d) 截至 31.3.2011 止的實際開支 (百萬元)	(e) (c)與(d)出現的差異及原因 (百萬元)
深井交匯處改善工程	2009 年 9 月	2013 年底	99.6	5.38	差異: 94.22 原因:工程仍在進行中，餘下開支將按工程進度支付
屯門公路巴士轉乘站	2010 年 7 月	2013 年中	162.3	31.51	差異: 130.79 原因:工程仍在進行中，餘下開支將按工程進度支付
舊政務司官邸附近道路交匯處與泰亨之間的吐露港公路擴闊工程	2009 年 8 月	2014 年初	4,486.9	955.6	差異: 3,531.3 原因:工程仍在進行中，餘下開支將按工程進度支付
中環灣仔繞道和東區走廊連接路	2009 年 7 月	2017 年底	28,104.6	1,407.71	差異: 26,696.89 原因:工程仍在進行中，餘下開支將按工程進度支付
介乎寶石湖路至港鐵粉嶺站的粉嶺公路隔音屏障加建工程	2009 年 10 月	2012 年底	506.9	112	差異: 394.9 原因:工程仍在進行中，餘下開支將按工程進度支付

審核 2012-13 年度
開支預算

答覆編號

THB(T)038

問題編號

2529

各項已展開工程	(a) 動工日期	(b) 預計完工日期	(c) 最初預計開支（核准項目預算） （百萬元）	(d) 截至31.3.2011止的實際開支 （百萬元）	(e) （c）與（d）出現的差異及原因 （百萬元）
介乎港鐵粉嶺站至和興路的粉嶺公路隔音屏障加建工程	2010年11月	2013年中	247.1	2.08	差異：245.02 原因：工程仍在進行中，餘下開支將按工程進度支付
正街自動梯連接系統（第一期）	2009年9月	2012年底	60.7	11.92	差異：48.78 原因：工程仍在進行中，餘下開支將按工程進度支付
重建位於龍翔道近新光中心的行人天橋及延長龍翔道巴士停車處	2010年1月	2012年初	83.8	21.96	差異：61.84 原因：工程仍在進行中，餘下開支將按工程進度支付

簽署： _____
 姓名： 劉家強
 職銜： 路政署署長
 日期： 1.3.2012