

管制人員的答覆

(問題編號：0024)

總目： (60) 路政署
分目： (-) 沒有指定
綱領： (1) 基本工程
管制人員： 路政署署長(邱國鼎)
局長： 運輸及物流局局長

問題：

就「人人暢道通行」計劃（下稱「計劃」），政府可否告知本會：

（一）按地區劃分，列出目前正在施工的項目名稱、原定完工日期及最新預計完工日期；如項目出現延誤，其具體原因為何；

（二）已完工項目的平均工期為何；

（三）過去五年，因承建商問題而收回工程並重新招標的項目數目為何；

（四）政府近年引入「組裝合成」建築法加快工程項目進度，截至2025年底，計劃內共有多少個項目採用此技術；

（五）目前「租者置其屋計劃」屋邨範圍內的行人通道未被納入計劃，政府有否計劃檢視上述地點並開展工程；如有，時間表為何；如否，原因為何？

提問人：梁文廣議員(立法會內部參考編號：30)

答覆：

- (一) 路政署一直致力推動「人人暢道通行」計劃，各階段共382至
個項目。截至2026年2月底，落成項目數量共有272個，佔所有項
(三) 目約7成，平均施工時間約為3年。計劃下正在施工中的項目共有
105個，詳情載於附件。

計劃下的工程項目大致推展順利。過去五年，因個別承建商表現欠佳而導致工程項目延遲的有9個，路政署已收回相關工程合約內尚未完成的加建升降機工程項目，並已把這些餘下工程與其他「人人暢道通行」工程項目一併納入2024年8月批出的新工程合約內，當中的5個項目已於2025年落成並開放予公眾使用，路政署會爭取在今年內完成餘下的4個項目。

- (四) 2021年年底至今，路政署已在「人人暢道通行」計劃下批出共3份採用「組裝合成」建築法的合約，為53條行人通道加建76部升降機。
- (五) 政府一直致力為公共行人通道加建無障礙通道設施，於2012年8月推出「人人暢道通行」計劃，積極增設更多相關設施（即升降機及斜道），方便市民上落公共行人通道。因應社會要求，政府於2019年推展一項「特別計劃」，在符合特定條件的情況下為香港房屋委員會轄下「租者置其屋計劃」、「可租可買計劃」屋邨和已拆售物業的公共屋邨的行人天橋、行人隧道和高架行人道加建升降機。現時「特別計劃」下涉及「租者置其屋計劃」屋邨的項目共有7個，其中一個項目已於2025年完成並開放予公眾使用。

按地區劃分目前正在施工中的項目
(截至2026年2月底)

結構編號	位置	預計完工日期
中西區		
HS22	薄扶林道及士美菲路交界	2027年第1季
東區		
HS14	橫跨順泰道近永泰道公園 ¹	2026年第3季
YT01	橫跨耀興道近東駿苑銀駿閣及耀東商場	2028年第2季
WT02	連接環翠商場及環翠邨逸翠樓平台	2027年第2季
南區		
HKS01	橫跨利東邨道近利東邨東昇樓	2027年第1季
LT03	橫跨利東邨道連接利東商場一期及二期近利東邨東昇樓	2028年第2季
九龍城		
K64	橫跨紅磡道近戴亞街 ¹	2026年第2季
KF111	橫跨界限街近基堤道	2026年第4季
KS21	橫跨佛光街近和衷街	2028年第1季
OM01	橫跨忠孝街近愛民邨敦民樓	2027年第1季
深水埗		
SSP01	橫跨大坑東道近南山邨南安樓及大坑東邨東輝樓 ¹	2026年第2季
黃大仙		
KS7	橫跨龍翔道近彩虹港鐵站	2028年第4季
WTS04	橫跨竹園道連接鵬程苑及竹園南邨	2028年第1季
KF92A	橫跨龍蟠街近鳳德道 ¹	2026年第4季

¹ 因個別承建商表現欠佳，導致工程項目曾出現延誤。路政署已收回相關工程項目，並把這些餘下工程與其他「人人暢道通行」工程項目一併納入2024年8月批出的新工程合約內，重啟有關工程，這些項目會在今年內陸續完成。

結構編號	位置	預計完工日期
KF62	橫跨鳳德道及蒲崗村道近鳳德邨	2027年第4季
KF77	橫跨龍翔道近斧山道	2026年第3季
KS14	橫跨太子道東近觀塘道	2027年第4季
WTS01	橫跨牛池灣街近彩雲邨豐澤樓	2027年第1季
WTS02	橫跨新清水灣道近坪石遊樂場	2026年第4季
WTS06	橫跨清水灣道及豐盛街交界	2028年第1季
TZL01	橫跨雙鳳街連接慈樂邨(一期)及慈樂邨(二期)	2028年第3季
WTH01	橫跨富美街連接橫頭磡邨宏暉樓及宏富樓/ 宏安樓	2028年第1季
CYS03	橫跨竹園道連接竹園廣場及竹園體育館	2027年第1季
觀塘		
K49	沿利安道橫跨新清水灣道	2028年第1季
KF148	橫跨東區海底隧道收費廣場	2027年第1季
KS62	橫跨彩榮路近彩德商場	2028年第1季
KT01	橫跨碧雲道連接廣田邨巴士總站及康栢苑	2028年第4季
KT05	橫跨振華道近佐敦谷遊樂場	2028年第1季
KT06	橫跨秀茂坪道近順天邨寧波第二中學	2028年第1季
KWT03	橫跨碧雲道連接廣田邨廣靖樓及康雅苑	2028年第1季
SL04	橫跨利安道連接順利邨利業樓及順緻苑	2027年第1季
TPN03	橫跨翠屏道連接翠屏北邨翠樟樓及翠梓樓	2028年第4季
元朗		
NF130	橫跨青山公路－元朗段及鳳翔路	2027年第2季
NF374	橫跨天福路近港鐵天水圍站D出口	2028年第2季
NF143	橫跨青山公路－元朗段近元朗東成里路連 接巴士站與博愛醫院	2027年第4季

結構編號	位置	預計完工日期
NF307	橫跨青山公路－元朗段近豐年路連接元朗廣場	2027年第2季
NF341	橫跨天瑞路與天秀路	2027年第3季
NF383	橫跨香港濕地公園路近天瑞路	2028年第1季
NF404	橫跨朗和路連接港鐵元朗站G2出口及十八鄉五和村	2027年第3季
NS223	橫跨天城路及天恩路近天龍路	2028年第1季
YL01	橫跨天耀路近天水圍警署及天盛商場	2028年第2季
TY02	橫跨天城路近天慈輕鐵站	2028年第1季
屯門		
NF98	橫跨湖景路近兆禧苑商場	2027年第1季
NF93	橫跨鳴琴路近山景邨景樂樓	2026年第4季
NF94	橫跨鳴琴路近山景邨景華樓	2027年第3季
NF102	橫跨湖山路近龍門路	2026年第3季
NF103	橫跨龍門路近蝴蝶輕鐵站	2027年第1季
NF161	橫跨屯門河道、屯門公路及青山公路近鳳地輕鐵站	2026年第4季
NF169	橫跨震寰路連接大興邨及大興體育館	2026年第1季
NF189	橫跨青山公路－藍地段近藍地大街	2028年第1季
NF198	橫跨鳴琴路近田景路	2027年第1季
NF231	橫跨屯門鄉事會路近海珠路	2026年第2季
NF232	橫跨海榮路近三聖輕鐵站	2026年第2季
NF319	橫跨青山公路－嶺南段近屯貴路	2027年第1季
NF410	橫跨屯馬線近屯門醫院輕鐵站	2027年第4季
BF01	橫跨蝶景路連接蝴蝶廣場及湖景邨湖碧樓	2027年第3季
OT01	橫跨友愛路及屯門鄉事會路連接愛定商場及友愛邨愛曦樓	2028年第4季

結構編號	位置	預計完工日期
OT02	橫跨友愛路及屯門鄉事會路連接安定邨定德樓及友愛邨愛廉樓	2028年第3季
西貢		
SK02	橫跨翠琳路連接翠林商場及景明苑	2027年第2季
NF294	橫跨清水灣道近壁屋懲教所	2027年第2季
NS149	橫跨寶寧路近將軍澳寶寧路健康中心	2026年第4季
KM01	橫跨嶺光街連接健明邨及彩明商場	2028年第4季
TL01	橫跨翠琳路連接翠林邨停車場及安林樓	2027年第4季
大埔		
NF79	橫跨粉嶺公路近大窩村	2026年第4季
NS78	橫跨大埔太和路近大埔文娛中心	2027年第3季
KF02	橫跨寶湖道連接廣福商場	2028年第3季
KF04	橫跨寶湖道近廣福邨廣仁樓	2028年第1季
北區		
NF304	橫跨一鳴路近景盛苑商場	2026年第3季
NS50	橫跨馬會道近符興街	2027年第4季
NS113	橫跨百和路及保健路近太平邨	2026年第1季
NS120	橫跨馬會道及寶石湖路近興仁村	2027年第3季
NF228	橫跨新運路近粉嶺車站路	2028年第3季
CY06	橫跨現有道路連接彩園邨彩珠樓及彩華樓	2028年第1季
沙田		
NF66	橫跨大埔公路－沙田段近禾輦邨	2026年第3季
NF299	橫跨西沙路近頌安邨	2028年第1季
NF338	橫跨鞍駿街近馬鞍山公園	2026年第4季
NF446	橫跨東鐵線路軌近松嶺里	2026年第4季
NS41	橫跨田心街近車公廟路	2027年第1季

結構編號	位置	預計完工日期
NS57	橫跨翠田街近車公廟路	2027年第2季
NS183	橫跨馬鞍山路近馬鞍山警署	2027年第2季
NS286	橫跨馬鞍山路及恆德街近港鐵大水坑站	2026年第2季
ST01	橫跨錦英路近錦英商場	2026年第3季
ST02	橫跨美田路連接美松苑及美城苑	2028年第3季
HK01	橫跨顯徑街連接顯徑商場	2028年第3季
KY01	橫跨現有道路連接廣源商場及廣林苑	2028年第1季
LY01	橫跨現有道路連接瀝源邨福海樓及禾輦邨	2027年第3季
荃灣		
NF427	橫跨海安路近油柑頭碼頭	2027年第4季
NF439	橫跨青山公路－青龍頭段近浪翠園第3期	2026年第1季
NF440	橫跨青山公路－青龍頭段近浪翠園第4期	2028年第3季
NF167	橫跨大涌道近沙咀道	2028年第1季
NF220	橫跨石圍角路及象鼻山路	2028年第2季
SWK03	橫跨石圍角路近石蘭樓	2028年第4季
葵青		
NF123	橫跨涌美路近上高灘街	2027年第3季
NF124	橫跨涌美路近長康邨	2027年第2季
NF213	橫跨楓樹窩路近清心街	2026年第2季
NF225	橫跨興芳路及葵富路	2027年第1季
NF233	橫跨興芳路近葵益道	2026年第3季
NF275	橫跨安捷街近安蔭商場	2026年第3季
NF292	橫跨青衣鄉事會路近青衣分區警署	2026年第3季
K&T03	橫跨青敬路近長安邨安湖樓	2026年第3季

結構編號	位置	預計完工日期
K&T04	橫跨葵仁路近新都會廣場	2026年第4季
K&T06	橫跨大白田街連接石蔭邨及石蔭東邨	2027年第1季
NF214	橫跨青綠街近青怡花園	2028年第1季
SL16	橫跨現有道路連接石籬商場一期、石籬 (一)邨石泰樓及石安樓	2028年第3季
TWH01	橫跨大窩口道連接大窩口商場及大窩口邨 富強樓	2027年第2季

- 完 -