

審核二〇〇九至一〇年度
開支預算

答覆編號

THB(T)017

問題編號

0047

管制人員的答覆

總目： 60 路政署

分目： 000 運作開支

綱領： (1)基本工程

管制人員： 路政署署長

局長： 運輸及房屋局局長

問題：

就屯門公路擴闊及重建工程，請告知本會：

1. 青田交匯處路段的擴闊工程、屯門公路(快速公路段)東路段的重建及改善工程的最新進展及完工時間；
2. 青田交匯處工程開展後，對附近交通的影響為何？是否加劇附近道路的擠塞問題？
3. 預算完成上述工程的最終開支為何？
4. 屯門公路(快速公路段)餘下路段的重建及改善工程以及屯門公路市中心段改善工程的動工時間表、預計開支及完成日期。

提問人： 鄭家富議員

答覆：

1. 屯門公路青田交匯處路段擴闊工程已在 2008 年 6 月展開，以期在 2009 年年底或之前完成。至於屯門公路(快速公路段)東路段的重建及改善工程則已在 2008 年 10 月展開，以期在 2014 年年底或之前完成。
2. 我們已為屯門公路青田交匯處路段的擴闊工程實施適當的臨時交通措施。自擴闊工程展開以來，我們並無發現工程對附近道路的交通情況造成任何負面影響。
3. 上述工程的預算開支如下：

工程項目／工程項目的部分	預算開支 (按付款當日價格計算) (百萬元)
屯門公路青田交匯處路段的擴闊工程	60.6
屯門公路(快速公路段)東路段的重建及改善工程	3,354.7 ¹

4. 屯門公路(快速公路段)餘下路段和屯門公路市中心段的改善工程的施工時間表和預算開支如下：

工程項目／ 工程項目的部分	開始時間	目標完成時間	預算開支 (按付款當日 價格計算) (百萬元)
屯門公路(快速公路段)的 重建及改善工程餘下部分 (分階段進行)	2009年2月至 2009年年中	2014年年底	3,449.6 ²
屯門公路市中心段交通改 善工程	2009年年底	2013年年底	1,809.3

簽署： _____
 姓名： 韋志成
 職銜： 路政署署長
 日期： 19.3.2009

¹和² 屯門公路(快速公路段)東路段的重建及改善工程的預算開支(即 33.547 億元)加上屯門公路(快速公路段)的重建及改善工程餘下部分(分階段進行)的預算開支(即 34.496 億元)，等如 6746TH 號工程計劃 - 屯門公路重建及改善工程的修訂預算總額。當局擬在 2009 年 4 月向立法會的財務委員會提出撥款申請，以便把 6746TH 號工程計劃的核准預算費增加 21.838 億元，即由 46.205 億元增至 68.043 億元(按付款當日價格計算)。立法會交通事務委員會已在 2009 年 2 月 27 日的會議上討論有關增加核准預算費的建議。