

審核二〇〇九至一〇年度
開支預算

答覆編號

THB(T)032

問題編號

1204

管制人員的答覆

總目： 60 路政署

分目： 000 運作開支

綱領： (1)基本工程

管制人員： 路政署署長

局長： 運輸及房屋局局長

問題：

八號幹線青衣至長沙灣段的昂船洲大橋工程將於何時完工？上述工程是否較原預計的完工日期為遲，有關原因為何？因延遲完工而造成的額外開支為多少？

提問人： 張學明議員

答覆：

在建造昂船洲大橋西面橋塔地基期間，我們遇到不可預見的地質狀況，因而必須修訂橋塔地基的設計。此外，我們在過去幾年又遇到惡劣的天氣情況。因此，經過多次檢討(包括 2008 年夏季後進行的最近一次檢討)後，昂船洲大橋的完工日期已由 2008 年 6 月修訂為 2009 年第 3 季。

上述阻延所帶來的額外開支約為 6,000 萬元。有關開支會以這項工程計劃的應急費用支付。

簽署：

姓名：

韋志成

職銜：

路政署署長

日期：

20.3.2009