

審核二〇〇八至〇九年度
開支預算

答覆編號

THB(T)066

問題編號

0640

管制人員的答覆

總目： 60 路政署

分目：

綱領： (1)基本工程

管制人員： 路政署署長

局長： 運輸及房屋局局長

問題： 在 2007-08 年度，路政署在龍井頭至長沙一段東涌道進行改善工程，就此，政府可否告知：

- a. 在 2007-08 年度內，當局在該工程中進行了哪些具體工作？涉及開支多少？
- b. 有關工程的進展如何？並預計將於何時竣工？

提問人： 王國興議員

答覆： a. 在 2007-08 年度進行的龍井頭至長沙一段東涌道改善工程包括道路建造工程、擴闊工程及更改路線、設置避車處／巴士停車處，以及進行相關工程，例如排水系統、公用設施、鞏固斜坡、環境美化、交通輔助設施、照明系統和機電工程。2007-08 年度涉及的開支總額約為 2.66 億元。

- b. 東涌道一個長約 2.2 公里的路段已擴闊為雙線不分隔車道，而且已經通車。位於大東山配水庫至伯公坳的餘下路段(長約 1.1 公里)的改善工程預計在 2008 年 3 月底或之前大致完成。至於在伯公坳至長沙迴旋處建造東涌道新路段(長約 2.6 公里)的工程則會在 2008 年年中或之前大致完成。餘下的環境美化和工地修復工程會在 2008 年年底或之前完成。

簽署：

姓名：

韋志成

職銜：

路政署署長

日期：

19.3.2008