

管制人員的答覆

(問題編號：4135)

總目： (706) 基本工程儲備基金：公路

分目： ( )

綱領： 沒有指定

管制人員： 路政署署長 (劉家強)

局長： 行政署長

問題：

6173TB號工程施工一帶早前因為被佔領而一度停工，請告知：

- (1) 工程進度有否受影響？能否如期落成？
- (2) 工程成本有否因曾經停工而上升？

提問人：葛珮帆議員 (議員問題編號：98)

答覆：

根據財務委員會會議程序第49段，財務委員會召開特別會議，旨在審核撥款條例草案下政府擬備的周年開支預算。

記入基本工程儲備基金的開支並不屬於撥款條例草案的一部分。因此，有關該基金下開支的問題，與審核開支預算或撥款條例草案無關。

縱使如此，我們對問題的答覆如下：

- (1) 由於2014年9月底至12月中期間夏慤道及添美道一帶有公眾示威活動進行，因此該工程計劃一度停頓。相比原先提交立法會工務小組委員會的文件中載述的預計完工日期2015年6月，預計完工日期現已修訂為2015年11月底(惟仍需取決於餘下施工日期的天氣情況)。我們已向立法會行政管理委員會匯報最新的情況。
- (2) 我們現時仍在評估承建商提交的支出申索，但根據初步的估算，我們預期工程計劃的總支出應該不會超出核准預算的7,430萬元(按付款當日價格計算)。

- 完 -