

管制人員的答覆

(問題編號：0264)

總目： (60) 路政署  
分目： (-) 沒有指定  
綱領： (1) 基本工程  
管制人員： 路政署署長 (陳派明)  
局長： 運輸及房屋局局長

問題：

就已開展的屯門至赤鱸角連接路北面連接路的工程，現時進入什麼階段？工程有否被新型肺炎疫情拖慢？如有，詳情為何？工程完工日期會否因此延後？當中會否涉及額開新增開支？如有，詳情為何？

提問人： 陳恒鑾議員 (立法會內部參考編號：32)

答覆：

屯門至赤鱸角連接路北面連接路建造工程已進入最後階段，其中海底隧道及附屬建築物的結構工程已大致完成。隧道內的機電系統安裝工程及附屬建築物內的裝修和屋宇設備工程均在進行中。

屯門至赤鱸角連接路北面連接路按計劃最快於2020年年底開通，預計工程可按核准工程預算完成。不過，由於發生未能預計的事件，包括近月來的新型冠狀病毒疫情，由內地輸入建築物料及裝置的供應受到影響，工地施工人手亦減少。路政署會密切監察工程進度，評估上述情況對通車目標的影響。

- 完 -