

審核 2013-14 年度
開支預算

答覆編號

THB(T)206

問題編號

4336

管制人員的答覆

總目： 60 - 路政署

分目：

綱領： (1) 基本工程

管制人員： 路政署署長

局長： 運輸及房屋局局長

問題：

荃灣大河道興建行人天橋 A 的工程，其工程進展、涉及開支、人員及完成日期為何。

提問人： 郭家麒議員

答覆：

鄰近沙咀道遊樂場至蠟地坊的行人天橋南面部分，已於 2013 年 2 月 2 日開放予公眾使用。連接港鐵荃灣站、南豐中心及鄰近富華中心現有行人天橋的天橋北面部分，已於 2013 年 3 月 1 日開放予公眾使用。行人天橋的餘下部分（蠟地坊及南豐中心之間）預計將於 2013 年第二季完工，並開放予公眾使用。

是項工程預算開支為 1 億 6,900 萬元。在 2012-13 年度，工程的監察及管理涉及由路政署委聘的顧問公司的 9 名人員（3 名專業人員及 6 名技術人員），以及承建商的 59 名人員（5 名專業人員、9 名技術人員及 45 名工人）。路政署調配內部人員，以監察顧問公司及承建商。

姓名： 劉家強

職銜： 路政署署長

日期： 5.4.2013